

**“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

**Carta N° 009 – 2021 - NCVH / IS / MPC**

Contumazá, 12 de julio del 2021

**Señor:**

**SEGUNDO LEONARDO TERAN MENDOZA.**  
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la MPC.



**Presente.-**

**Asunto :** CONFORMACIÓN DE COMITÉ Y RECEPCION DEL SERVICIO (FASE II).

**Referencia:**

- SERVICIO: “EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: DESVIO CHIÑAC (EMP. CA-101.) – LA PAMPA - SANTIAGO”.
- CARTA N° 015 - 2021 – ABMT/RC.CVS

*De mi especial consideración.*

*Es grato dirigirme a Ud. para saludarle y a la vez informarle lo siguiente: Que, en mi calidad de Inspector de Servicio de la referencia, la cual viene siendo ejecutada por la empresa “CONSORCIO VIAL SANTIAGO”, hago de su conocimiento que el servicio de la referencia, se ha concluido al 100%, en cuanto a las partidas y especificaciones aprobadas, razón por la cual solicito a usted nombrar el comité de recepción del servicio y así poder culminar con la Fase II del proyecto aprobado, y posteriormente se continúe con la fase III, correspondiente al Mantenimiento Rutinario del tramo antes mencionado.*

*Adjunto a la presente 04 juegos de Actas de Culminación del Servicio (Fase II).*

*Sin Otro particular y agradeciendo de antemano por la atención prestada que se brinde a la presente, me despido de Usted.*

Atentamente,

**Nilton Celso Vasquez Hernández**  
INGENIERO CIVIL  
Registro del colegio de Ingenieros del Perú N° 102564

**“SERVICIO PARA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESVÍO CHIÑAC (EMP. CA-101) – LA PAMPA- SANTIAGO”**

---

Cajamarca, 08 de julio del 2021.

**CARTA N° 015-2021-ABMT/RC.CVS**

**SEÑORES** : Municipalidad Provincial de Contumazá.  
**ATENCIÓN** : Ing. Nilton Celso Vásquez Hernández – Inspector MPC.  
**ASUNTO** : Entrega de Acta de Terminación de las Actividades de Mantenimiento Periódico.  
**REFERENCIA** : Procedimiento Especial de Selección N° 002-2020-MPC/CS-  
“CONTRATACIÓN SERVICIO PARA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESVÍO CHIÑAC (EMP. CA-101) – LA PAMPA-SANTIAGO”

De mi mayor consideración.

Mediante la presente, hago llegar mi cordial saludo, así mismo la presente tiene por finalidad hacer llegar **Acta de Terminación de las Actividades de Mantenimiento Periódico**, de la ejecución del servicio **“MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESVÍO CHIÑAC (EMP. CA-101) – LA PAMPA- SANTIAGO”**, para su revisión y aprobación correspondiente.

Es todo cuánto informo a usted para conocimiento y fines respectivos.

Sin otro particular, reiterando mis sentimientos de consideración y estima personal, quedo de Ud.

Adjunto

- ACTA DE TERMINACIÓN DE MP, Según Anexo N° 03.

Atentamente

CONSORCIO VIAL SANTIAGO

Antoniela Brenda Moncheo Totocayo  
DNI: 44814530  
REPRESENTANTE COMÚN

*Nilton Celso Vásquez Hernández*  
INGENIERO CIVIL  
Registro del Colegio de Ingenieros del Perú N° 102334  
**Recibido**  
F: 08/07/21  
H: 5:00 PM



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ



## ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO

Servicio: "SERVICIO PARA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DESVÍO CHIÑAC (EMP. CA-101) – LA PAMPA- SANTIAGO", Provincia de Contumazá - Departamento de Cajamarca.

Tramo : 001

Longitud : 3.844 Km

Ubicación:

Departamento : CAJAMARCA  
Provincia : CONTUMAZÁ  
Distrito(s) : CONTUMAZÁ

Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Contumazá.

Proceso de Selección de Servicio: N° 002-2020-MPC/CS.

Contratista de Servicio: CONSORCIO VIAL SANTIAGO

Contrato de Servicio N° : N° 002-2020-MPC/CS.

Fecha : 05/11/2020

Monto : S/ 262,123.01

Monto del PT: S/. 2,621.23 (Aprobado en el PT, según R.G.D.U.R. N°022-2020-MPC)

Monto del MP: S/. 217,562.10 (Aprobado en el PT, según R.G.D.U.R. N°022-2020-MPC)

Monto del MR: S/. 39,318.45 (Aprobado en el PT, según R.G.D.U.R. N°022-2020-MPC)

Monto del ICV: S/. 2621.23 (Aprobado en el PT, según R.G.D.U.R. N°022-2020-MPC)

Proceso de Selección del Inspector: O/S N°00190-2020

Inspector : Nilton Celso Vásquez Hernández

Fecha : 20/05/2021

Monto : S/. 5,500.00

Plazo Contractual de Servicio: 415 días calendarios

Elaboración de PT: 20 días calendarios (Fase 1)

Ejecución del MP: 30 días calendarios (Fase 2)

Ejecución del MR: 360 días calendarios (Fase 3)

Ejecución del ICV: 05 días calendarios (Fase 4)

### **Fase 1: Elaboración y Aprobación de Plan de Trabajo**

Fecha Inicio del PT : 03/12/2020.

Fecha Término del PT : 22/12/2020.

Fecha Aprobación del PT : 23/12/2020 (R.G.D.U.R. N°022-2020-MPC)

Fecha Notificación del PT : 23/12/2020 (R.G.D.U.R. N°022-2020-MPC)

### **Fase 2: Ejecución del Mantenimiento Periódico**

Fecha de Inicio del MP : 24/12/2020

Fecha Término del MP : 25/06/2021 (De acuerdo Acta de Reinicio de Servicio)

Fecha de Término Real del MP : 06/07/2021

Nilton Celso Vásquez Hernández  
INGENIERO CIVIL  
Registro del Colegio de Ingenieros del Perú N° 102564

Seguido Nieves Yopla Cortez  
Ingeniero Civil  
CIP-87562



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ



Siendo las 10:00 horas del día 08 de julio del 2021, reunidos en el lugar denominado Cruce Chiñac, el Ing. Segundo Nieves Yopla Cortéz con CIP N° 091977, Residente del Servicio y el Inspector Ing. Nilton Celso Vásquez Hernández con CIP N° 102564, luego de verificar los trabajos ejecutados de las actividades del Mantenimiento Periódico, se determina que estos se han concluido de acuerdo a las Especificaciones Técnicas correspondientes del Plan de Trabajo y del Manual de Mantenimiento o Conservación Vial. Las actividades principales realizadas del mantenimiento periódico son las siguientes:

Ítem	Descripción	Und	Metrado		% de Avance
			PT	Real	
<b>01</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	1.00	100.00%
01.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	3.89	3.89	100.00%
<b>02</b>	<b>PAVIMENTOS</b>				
02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05M	m3	777.20	777.20	100.00%
02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA AFIRMADO E=0.15M	m3	2,331.60	2,331.60	100.00%
<b>03</b>	<b>TRANSPORTE</b>				
03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL NIVELANTE HASTA 1 KM	m3km	777.20	777.20	100.00%
03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL NIVELANTE MAYOR A 1 KM	m3km	2,541.60	2,541.60	100.00%
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	m3km	2,392.22	2,392.22	100.00%
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	m3km	7,624.90	7,624.90	100.00%
03.05	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	m3km	499.37	499.37	100.00%
03.06	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1 KM	m3km	107.50	107.50	100.00%
<b>04</b>	<b>OBRAS DE ARTE Y DRENAJE</b>				
04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	3,886.00	3,886.00	100.00%
<b>05</b>	<b>SEÑALIZACION</b>				
05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	5.00	5.00	100.00%
05.02	SEÑALES PREVENTIVAS INCLY. INSTALACION	und	8.00	8.00	100.00%
<b>06</b>	<b>IMPACTO AMBIENTAL</b>				
06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	ha	1.10	1.10	100.00%
<b>07</b>	<b>EMERGENCIA SANITARIA</b>				
07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	glb	1.00	1.00	100.00%


En señal de conformidad al literal c) del numeral 6.2 de lo Términos de Referencia, se otorga el Certificado de Terminación del Servicio con Observaciones del Mantenimiento Periódico – Fase 2.

**POR EL CONTRATISTA**

  
Segundo Nieves Yopla Cortéz  
Ingeniero Civil  
CIP 87562

.....  
**ING. RESIDENTE DEL SERVICIO**

**POR EL INSPECTOR**

  
Nilton Celso Vásquez Hernández  
INGENIERO CIVIL  
Registro del Colegio de Ingenieros del Perú N° 102564

.....  
**ING. INSPECTOR**