

CIP: 91977



Trujillo, 08 de Febrero del 2021

CARTA N°010-2021/ING.JAPP

SEÑOR : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA

ASUNTO : ALCANZO APROBACIÓN DE ACTA DE TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO.

REFERENCIA : a.- SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL SANTA ANA – ANDALOY.
b.- CARTA N°058-2021-CAFAKEIRL.

De mi especial consideración:

Es grato expresarle mi respetuoso saludo, y a la vez dirigirme a Ud. Con referencia a la **CARTA N°058-2021-CAFAKEIRL**, de fecha 08/02/2021 donde me alcanzaron su respectiva **ACTA DE TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO**, del Servicio: **MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL SANTA ANA – ANDALOY**, el cual luego de ser revisado en campo los trabajos si fueron realizados de una forma adecuada y de acuerdo al **PLAN DE TRABAJO**:

La inspección **VALIDA** los estudios de suelos y demás análisis de la cantera por consiguiente **APRUEBA** y da la **CONFORMIDAD** a la presente Acta correspondiente al Mantenimiento Periódico 22/12/2020 al 04/02/2021, cumpliendo de esta manera el plazo de los 45 días, así como indicar que el contratista **NO HA INCURRIDO EN NINGUNA PENALIDAD**, adjunto a la presente la documentación requerida para su trámite correspondiente.

En todo cuanto deseo informales a Ud. para los fines que estime conveniente.

Atentamente,


Ing. José A. Peralta Paredes
R. CIP/91977
INSPECTOR TÉCNICO



JR. 28 DE JULIO N°236 - URBANIZACION VISTA ALEGRE – VICTOR LARCO - TRUJILLO - LA LIBERTAD



Trujillo, 08 de Febrero del 2021

INFORME N° 04-JAPP/Inspector de Campo
Inspector Mantenimiento Periódico y Rutinario de Carretera Santa Ana - Andaloy

DE : ING. JOSÉ A. PERALTA PAREDES

PARA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA.

ASUNTO : ALCANZO APROBACIÓN DE ACTA DE TERMINACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO.

REFERENCIA : (a) Procedimiento Especial de Selección N° 009-2020-MPC/CS -
"CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
SANTA ANA-ANDALOY"

Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, asimismo informarle sobre los aspectos técnicos y administrativos de la **SUPERVISIÓN DE LA OBRA**: "SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: SANTA ANA-ANDALOY".

E indicarle que luego de haber recepcionado el Acta de terminación de las actividades del Mantenimiento Periódico presentada por la residencia, esta supervisión ha procedido con la revisión de todas partidas y metrados conciliados, encontrándose conforme a los trabajos realizados, por lo cual esta supervisión aprueba la dicha Acta correspondiente al Mantenimiento Periódico del **22 de Diciembre del 2020 al 04 de Febrero del 2021**, En este periodo se realizaron todos los trabajos de forma correcta y de acuerdo al Plan de Trabajo.

Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Contumaza.

Proceso de Selección de Servicio : **Contrata.**

Contratista de Servicio : Contratistas y Consultores CAFAK E.I.R.L

Contrato de Servicio N° : 009-2020-MPC/CS.

Fecha : 03/11/2020.



Ing. José A. Peralta Paredes
R. CIP 91977
INSPECTOR TÉCNICO

Monto : S/ 647,806.60

Monto del PT: S/ 6,478.065. (R.A. N° 021-2020/MPC-2020)
Monto del MP: S/ 537,679.48. (R.A. N° 021-2020/MPC-2020)
Monto del MR: S/ 97,170.99. (R.A. N° 021-2020/MPC-2020)
Monto del ICV: S/ 6,478.065. (R.A. N° 021-2020/MPC-2020)

Proceso de Selección del Inspector : Orden de Servicio

Inspector : Ing. José A. Peralta Paredes.

Contrato de Inspector N° : 2020 – 0459.

Fecha : 24/09/2020.

Monto : S/. 5,616.40

Plazo Contractual de Servicio : 430 días calendarios

Elaboración de PT : 20 días calendarios.
Ejecución del MP : 45 días calendarios.
Ejecución del MR : 360 días calendarios.
Ejecución del ICV : 5 días calendarios.



Ing. José A. Peralta Paredes
R. CIP 91977
INSPECTOR TÉCNICO

Fase 1: Elaboración y Aprobación de Plan de Trabajo

Fecha Inicio del PT : 04/11/2020

Fecha Término del PT : 23/11/2020

Fecha Aprobación del PT : 21/12/2020. (R.A. N° 021-2020/MPC-2020)

Fecha Notificación del PT : 21/12/2020

Fase 2: Ejecución del Mantenimiento Periódico

Fecha de Inicio del MP : 22/12/2020
Fecha Término del MP : 04/02/2021
Fecha de Término Real del MP : 0402/2021

Siendo las 12:00 pm horas del día 07 de Febrero del 2021, reunidos en el lugar denominado Santa Ana, el Ing. Norvil H. Avellaneda Villanueva con CIP N° 174531, Residente del Servicio y el Inspector Ing. José A. Peralta Paredes con CIP N° 91977, luego de verificar los trabajos ejecutados de las actividades del Mantenimiento Periódico, se determina que estos se han concluido de acuerdo a las Especificaciones Técnicas correspondientes del Plan de Trabajo y del Manual de Mantenimiento o Conservación Vial. Las actividades principales realizadas del mantenimiento periódico son las siguientes:

Item	Descripción	Und	Metrado		% de Avance
			PT	REAL	
1.01	OBRAS PRELIMINARES				
1.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00	1.00	100.00%
1.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	KM	9.50	9.50	100.00%
1.02	PAVIMENTOS				
1.02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1020.00	1020.00	100.00%
1.02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	5700.00	5700.00	100.00%
1.03	TRANSPORTE				
1.03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	M3K	1731.34	1731.34	100.00%
1.03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	M3K	5000.00	5000.00	100.00%
1.03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	M3K	1575.00	1575.00	100.00%
1.03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	M3K	2100.00	2100.00	100.00%
1.04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				
1.04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	9500.00	9500.00	100.00%
1.05	SEÑALIZACION				
1.05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	9.00	9.00	100.00%
1.05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	16.00	16.00	100.00%
1.05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	3.00	3.00	100.00%
1.06	IMPACTO AMBIENTAL				
1.06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	HA	2.50	2.50	100.00%
1.07	EMERGENCIA SANITARIA				
1.07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	GLB	1.00	1.00	100.00%
1.08	FLETE TERRESTRE				
1.08.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	1.00	100.00%

Sin otro punto en particular, es todo lo que informo para su conocimiento y demás fines.

Aprovecho la oportunidad para expresar a usted los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



Ing. José A. Peralta Paredes
R. CIP 9197
INSPECTOR



Cajamarca, 08 de Febrero del 2021

CARTA N° 58-2021-CAFAKEIRL

SEÑORES : Municipalidad Provincial de Contumazá
ATENCIÓN : Ing. José Peralta – Inspector MPC
ASUNTO : Entrega acta de Terminación de las Actividades del Mantenimiento Periódico.

REFERENCIA: Procedimiento Especial de Selección N° 009-2020-MPC/CS - “CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: SANTA ANA-ANDALOY”.

De mi mayor consideración.

Mediante la presente, hago llegar mi cordial saludo, así mismo la presente tiene por finalidad hacer llegar **Acta de Terminación de las Actividades del Mantenimiento Periódico**, de la ejecución del servicio **“MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: SANTA ANA-ANDALOY”**, para su revisión y aprobación correspondiente

Es todo cuanto informo a Ud. Para conocimiento y fines respectivos.

Sin otro particular, reiterando mis sentimientos de consideración y estima personal, quedo de Us.

Atentamente,

CONTRATISTAS Y CONSULTORES CAFAK E.I.
.....
Marlon Richard Cieza Mendoza
REPRESENTANTE LEGAL

Adjunto

- ACTA DE TERMINACIÓN DE MP, Según Anexo N° 03.

Handwritten signature
Ing. José A. Peralta Paredes
R. CIP 91977
INSPECTOR EN JEFE CNICO
Recibido
08-02-21



ACTA DE TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO

Servicio: SERVICIO PARA LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: SANTA ANA-ANDALOY", Distrito de Contumaza, Provincia de Contumaza, Departamento de Cajamarca.

Tramo: Santa Ana – Andaloy.

Longitud: 9.5 Km

Ubicación:
Departamento : Cajamarca
Provincia : Contumaza
Distrito : Contumaza

Entidad Ejecutora: Municipalidad Provincial de Contumaza.

Proceso de Selección de Servicio : **Contrata.**
Contratista de Servicio : Contratistas y Consultores CAFAK E.I.R.L.
Contrato de Servicio N° : 009-2020-MPC/CS.
Fecha : 03/11/2020.
Monto : S/ 647,806.60
Monto del PT: S/ 6,478.065. (R.A. N° 021-2020/MPC-2020)
Monto del MP: S/ 537,679.48. (R.A. N° 021-2020/MPC-2020)
Monto del MR: S/ 97,170.99. (R.A. N° 021-2020/MPC-2020)
Monto del ICV: S/ 6,478.065. (R.A. N° 021-2020/MPC-2020)

Proceso de Selección del Inspector : Orden de Servicio
Inspector : Ing. José A. Peralta Paredes.
Contrato de Inspector N° : 2020 – 0459.
Fecha : 24/09/2020.
Monto : S/. 5,616.40
Plazo Contractual de Servicio : 430 días calendarios
Elaboración de PT : 20 días calendarios.
Ejecución del MP : 45 días calendarios.
Ejecución del MR : 360 días calendarios.
Ejecución del ICV : 5 días calendarios.

Norvil H. Avellaneda Villanueva
INGENIERO CIVIL
Reg CIP 174531

Ing. José A. Peralta Paredes
R. CIP 21977
INSPECTOR TÉCNICO

Fase 1: Elaboración y Aprobación de Plan de Trabajo

Fecha Inicio del PT : 04/11/2020
 Fecha Término del PT : 23/11/2020
 Fecha Aprobación del PT : 21/12/2020. (R.A. N° 021-2020/MPC-2020)
 Fecha Notificación del PT : 21/12/2020

Fase 2: Ejecución del Mantenimiento Periódico

Fecha de Inicio del MP : 22/12/2020
 Fecha Término del MP : 04/02/2021
 Fecha de Término Real del MP : 0402/2021

Siendo las 12:00 pm horas del día 07 de Febrero del 2021, reunidos en el lugar denominado Santa Ana, el Ing. Norvil H. Avellaneda Villanueva con CIP N° 174531, Residente del Servicio y el Inspector Ing. José A. Peralta Paredes con CIP N° 91977, luego de verificar los trabajos ejecutados de las actividades del Mantenimiento Periódico, se determina que estos se han concluido de acuerdo a las Especificaciones Técnicas correspondientes del Plan de Trabajo y del Manual de Mantenimiento o Conservación Vial. Las actividades principales realizadas del mantenimiento periódico son las siguientes:

Item	Descripción	Und	Metrado		% de Avance
			PT	REAL	
1.01	OBRAS PRELIMINARES				
1.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00	1.00	100.00%
1.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	KM	9.50	9.50	100.00%
1.02	PAVIMENTOS				
1.02.01	CAPA NIVELANTE E=0.05 M	m3	1020.00	1020.00	100.00%
1.02.02	MATERIAL GRANULAR DE CANTERA E=0.15 M	m3	5700.00	5700.00	100.00%
1.03	TRANSPORTE				
1.03.01	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM	M3K	1731.34	1731.34	100.00%
1.03.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR MAYOR A 1 KM	M3K	5000.00	5000.00	100.00%
1.03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 1 KM	M3K	1575.00	1575.00	100.00%
1.03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE MAYOR A 1KM	M3K	2100.00	2100.00	100.00%
1.04	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE				
1.04.01	RECONFORMACION DE CUNETAS	ml	9500.00	9500.00	100.00%
1.05	SEÑALIZACION				
1.05.01	INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS	und	9.00	9.00	100.00%
1.05.02	SEÑALES PREVENTIVAS	und	16.00	16.00	100.00%
1.05.03	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	3.00	3.00	100.00%
1.06	IMPACTO AMBIENTAL				
1.06.01	RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS	HA	2.50	2.50	100.00%
1.07	EMERGENCIA SANITARIA				
1.07.01	EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	GLB	1.00	1.00	100.00%
1.08	FLETE TERRESTRE				
1.08.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	1.00	100.00%


 Norvil H. Avellaneda Villanueva
 INGENIERO CIVIL
 Reg CIP 174531


 Ing. José A. Peralta Paredes
 R. CIP 91977
 INSPECTOR TÉCNICO



Contratistas y Consultores CAFAK E.I.R.L.

- INGENIERIA Y ARQUITECTURA
- OBRAS CIVILES EN TELECOMUNICACIONES
- MOVIMIENTO DE TIERRAS
- ESTRUCTURAS METALICAS

02

En señal de conformidad al literal c) del numeral 6.2 de los Términos de Referencia, se otorga el Certificado de Terminación del Servicio del Mantenimiento Periódico – Fase 2.

POR EL CONTRATISTA

.....
Norvil H. Avellaneda Villanueva
INGENIERO CIVIL
Reg CIP 174531

.....
ING. RESIDENTE DEL SERVICIO

POR EL INSPECTOR

.....
Ing. José A. Peralta Paredes
R. CIP 91977
INSPECTOR TÉCNICO

.....
ING. INSPECTOR

